

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ ไชยเสียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการ อบรม.สัญญาพบ ประชาชนตำบล ห้วยไผ่	สำนักปลัด	42,000.-	1 มี.ค. 2569 - 30 เม.ย. 2569	-	-	/	-	0	
2	โครงการอบรมพัฒนา และเพิ่มพูนศักยภาพ การปฏิบัติงานในองค์กร Organization Development (OD)	สำนักปลัด	112,000.-	ธันวาคม ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	-	-	-	/	110,800.-	
3	โครงการท้องถิ่น ไทยใส่ใจความ สะอาด คนใน ชชาติมีความสุข	สำนักปลัด	10,000.-	ธ.ค. 2568 - ก.ย.2569	-	/	-	-	0	
4	โครงการอบรม สัมมนา การคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกวิธี	สำนักปลัด	22,040.-	ธ.ค. 2568 - ส.ค.2569	-	-	/	-	14,700.-	
5	โครงการอบรมรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	10,000.-	ธ.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2569	-	-	/	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ โขงเสียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
6	โครงการบริการหน่วยแพทย์ ฉุกเฉิน	สำนักงานปลัด	629,000.-	ตุลาคม 2568 - ก.ย. 2569	-	-	-	/	223,416.-	
7	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	สำนักงานปลัด	120,000.-	พ.ย. 2568 - ส.ค.2569	-	-	/	-	29,000.-	
8	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (งบกลาง)	สำนักงานปลัด	120,000.-	พ.ย. 2568 - ก.พ.2569	-	-	-	/	120,000.-	
9	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ใน ตับ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไผ่	สำนักงานปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
10	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหมาก	สำนักงานปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
11	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ หมู่ที่ 3 บ้านกุ่ม	สำนักงานปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
12	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ หมู่ที่ 4 บ้านตามย	สำนักงานปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี**


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
13	โครงการควบคุมการขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5 บ้านท่าถ้ำ		20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
14	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 6 บ้านหนองซ่อง	สำนักปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
15	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองสีน้อย	สำนักปลัด	20,000.-	ก.พ. 2569 - ส.ค.2569	-	-	/	-	0	
16	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังมเหศวร เจ้า ฟ้าจุฬามรณวดีเลิศลักษณศรีราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนาราชดิยราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำป่อง	สำนักปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประม าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
17	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน ตาม พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ 9 บ้านห้วยหมากเหนือ	สำนักปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
18	โครงการควบคุมการขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่	สำนักปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - ก.ย.2569	-	-	/	-	0	
19	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	10,000.-	ก.พ. 2569 - ส.ค.2569	-	-	/	-	0	
20	โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุ สื่อสารระดับความถี่ประเภท 2	สำนักปลัด	20,000.-	ก.พ. 2569 - ก.ค.2569	-	-	/	-	0	
21	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า	สำนักปลัด	20,000.-	พ.ย. 2568 - ก.พ.2569	-	-	-	/	20,000.-	
22	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในชุมชน	สำนักปลัด	20,000.-	ม.ค. 2569 - เม.ย.2569	-	-	/	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอ โขงเสียม จังหวัดอุบลราชธานี**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประมา าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
23	โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ ประชาชนตำบลสารภีชัย	สำนักงานปลัด	30,000.-	ตุลาคม 2568 - ก.ย. 2569	-	-	/	-	0	
24	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักงานปลัด	20,000.-	เม.ย. 2569 - ก.ค.2569	-	/	-	-	0	
25	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานปลัด	30,000.-	ตุลาคม 2568 - ก.ย. 2569	-	-	/	-	0	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางวิจิตรศรตรา ศุภษร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงพร เชื้อเนตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร ไชยรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพจัดเก็บ รายได้	กองคลัง	15,000	31 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	-	-	✓	-	0	

แผนและค่างานก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๕๗ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์-การพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ดี ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	กองการศึกษาฯ	๘๖๒,๑๖๐	ตุลาคม ๖๘- กันยายน๖๙			√		๓๗๖,๒๕๕	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (เงินรายหัวค่าจัดการเรียน การสอน) สื่อการเรียนการ สอน	กองการศึกษาฯ	๒๓๘,๖๘๐	ตุลาคม ๖๘- กันยายน๖๙			√		๑๐๓,๐๒๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (เงินรายหัว 4 รายการ)	กองการศึกษาฯ	๑๖๒,๐๕๐	ตุลาคม ๖๘- กันยายน๖๙		√			๐	
๔	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ	√				๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งวง รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตาม แผนฯ	ผลการดำเนินงาน				งบประ มาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๕	วัสดุอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	๑,๓๕๙,๖๘๐	ตุลาคม ๖๕- กันยายน ๖๕			√		๑,๕๒๒,๓๓๔.๖๐	
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	๓,๒๑๑,๒๐๐	ตุลาคม ๖๕- กันยายน ๖๕			√		๑,๕๕๒,๐๐๐.-	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เทศบาล	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๕- กันยายน ๖๕		√			๐	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑.๒ แนวทาง/กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการค่ายผู้นำเยาวชน ตำบลห้วยไผ่ (Youth Leadership Camp)	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้นำเงินการ โอนลด ๑๐,๐๐๐.-	√				๑๐,๐๐๐	
๙	โครงการอบรมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ห้วยไผ่	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค-ธ.ค.๒๕๖๙		√			๐	
๑๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค-ธ.ค.๒๕๖๙		√			๐	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ดี ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑๑	การจัดงานประเพณีแข่งเรือ ชุมชนสามัคคีไทย-ลาว	กองการศึกษาฯ	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	✓				๐	
๑๒	โครงการไหลเรือไฟชมบั้งไฟ พญานาค	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.-	๗ ต.ค. ๒๕๖๘				✓	๖๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนช่วยแม่สมส์	กองการศึกษาฯ	100,000.- โอนลด 78,750.-	ไม่ได้ดำเนินการ	✓				๐	
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ตำบลยายาศพตติ	กองการศึกษาฯ	100,000 โอนเพิ่ม 78,750.-	๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙				✓	๑๗๘,๗๕๐.-	

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน.๖ การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 ๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 แผนงาน..ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ		
๑๕	การจัดงานรับตะวันก่อนใคร ในสยาม	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๓๑ ธ.ค.๒๕๖๘-๑ ม.ค.๒๕๖๙			✓	๓๑,๑๐๐	

( ลงชื่อ )  ผู้จัดทำ

( นายอาทิตย์ พิมพ์เรืองไธสง )  
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

( ลงชื่อ )  ผู้ตรวจสอบ

( นางศมศาย ป่องภัย )  
 นักวิชาการศึกษาศึกษาเชิงปฏิบัติการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาง วันทา จำ ศรี-วัดยางโสภา) หมู่ที่ 7 บ้านหนองผือน้อย	กองช่าง	182,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางเช่า - ออก องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยไผ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี)	กองช่าง	349,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	✓	-	-	-	0.-	โอนลด ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางโรงเรียน บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ ถึงบ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม	กองช่าง	181,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายอนุสรณ์ แก้วเขียว-บ้านนาย พิฑูรย์ พันธุ์กร) หมู่ที่ 9 บ้าน ห้วยหมากเหนือ	กองช่าง	138,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	
5	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำป่อง	กองช่าง	156,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	-	✓	-	0.-	
6	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (เส้นริมโขง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมทางหลวง หมายเลข 2112) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่	กองช่าง	390,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	✓	-	-	-	0.-	โอนลด ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
7	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกุ่ม (เส้นบ้านพ้อใหญ่อ่อน)	กองช่าง	235,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินงาน	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการปรับปรุงถนนคูกริ่ง (จากสวนนายบัวทอง ชัยนการ - สวนนายสุเทียน แก้วมี) หมู่ที่ 4 บ้านตามะ	กองช่าง	290,000.-	1 พ.ย.2568 - 30 ก.ย.2569	✓	-	-	-	0.-	โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
9	โครงการปรับปรุงถนนคูกริ่ง (เส้นแก่งขวาง) หมู่ที่ 5 บ้านท่าลั้ง	กองช่าง	254,000.-	1 พ.ย.2568 - 30 ก.ย.2569	-	-	-	✓	251,000.-	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (เส้นบ้านพ้อใหญ่อ่อน กม.เบ็ด) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหมาก	กองช่าง	388,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	✓	-	-	-	0.-	โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
11	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองซ้อง	กองช่าง	388,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	
12	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ห้วยไผ่	กองช่าง	241,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
13	โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อ ซ่อมแซมระบบน้ำ บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 2	กองช่าง	163,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	-	-	✓	162,500.-	
14	โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เพื่อ ปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1	กองช่าง	424,000.-	1 ม.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	-	-	✓	424,000.-	
15	โครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า 3 เฟส ระบบประปา วัดสว่าง เวฬุวัน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไผ่ เพื่อจ่าย เป็นค่าติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 50 KVA (กิโลวัตต์)	กองช่าง	700,000.-	1 พ.ค.2569 - 30 ก.ย.2569	-	-	-	✓	369,076.17	
16	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ริมโขง หมู่ที่ 4 บ้านตามย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	กองช่าง	290,000.-	5 มิ.ย.2569 - 30 ก.ย.2569	-	✓	-	-	0.-	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุภาวดี เหล็กกล้า)  
ตำแหน่ง (บัณฑิตศึกษา/หลักสูตร)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ  
(นายผู้ตรวจ)  
ตำแหน่ง (ผู้ตรวจ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ชื่อหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 20,000 บาท	เดือนมีนาคม-กันยายน 2569	-	-	✓	-	6,157 บาท	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 20,000 บาท	วันที่ 27 พฤษภาคม 2569	-	-	-	✓	16,695 บาท	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 20,000 บาท	วันที่ 22 มิถุนายน 2569	-	-	✓	-	17,250	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
4	โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ 20,000 บาท	เดือนกรกฎาคม 2569	-	✓	-	-	0	
5	โครงการอบรมสิทธิคน พิการ	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ 20,000 บาท	เดือนกรกฎาคม 2569	-	✓	-	-	0	
6	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในครอบครัว	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ 20,000 บาท	เดือนสิงหาคม 2569	-	✓	-	-	0	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล



(นางสาวเยาวิตตา แสนทวีสุข)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูล



(นายสำเริง รินทาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม